



Direction territoriale Rhône Saône

Chantier de changement de la porte de garde de Poncey-lès-Athée

Bulletin d'information n°3 au 27 avril 2020

Programmé lors du chômage du 02 au 27 mars 2020, le chantier de changement de la porte de garde de Poncey-lès-Athée a été interrompu le 17 mars au soir, rendant de fait impossible la reprise de la navigation sur ce secteur de la Petite Saône après la fin du chômage. L'entreprise qui intervenait sur site a pris cette décision en application des consignes gouvernementales de confinement, considérant qu'elle était dans l'impossibilité d'assurer la sécurité de son personnel face à l'épidémie de Covid-19 et qu'elle était confrontée à des ruptures de l'approvisionnement nécessaire au chantier et à l'interruption des chaînes logistiques.

Suite aux dernières instructions gouvernementales, notamment la validation du guide de préconisations OPPBTP, et aux échanges réguliers entre VNF et l'entreprise, le chantier a été relancé depuis le lundi 20 avril.

Pour apporter toute la visibilité aux navigants et parties prenantes, VNF a souhaité mettre en place un bulletin d'information. Il sera adressé chaque semaine, les lundi et jeudi, pour vous tenir informés sur l'avancée des travaux et les perspectives de réouverture de la navigation.

Au lundi 27 avril 2020

La semaine dernière, les équipes de VNF sont intervenues pour procéder à la mise à sec du sas de la porte de garde et assurer l'entretien du pompage d'exhaure. L'entreprise a ensuite procédé au nettoyage du chantier, à la remise en service du matériel et a acheminé les fournitures nécessaires à la reprise du chantier.

Ce jour ont débuté les travaux de réfection du génie civil (nettoyage des maçonnerie et rejointoiement des pierres) conformément au planning annoncé, dans le strict respect des consignes relatives à la protection contre le Covid-19. Les travaux de génie civil se poursuivront durant les prochains jours. La pose des nouveaux vantaux de la porte est toujours programmée à partir du mercredi 29 avril.

Hors aléas de chantier, toujours possibles, surtout en cette période, le retrait des batardeaux est à ce jour toujours programmé au plus tôt le 07 mai 2020, soit une possible reprise de la navigation de commerce à la demande qui pourrait intervenir à partir du 8 mai.

Contacts :

VNF / Direction territoriale Rhône-Saône / UTi Petite Saône - uti.petitesaone@vnf.fr